


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Email: primarie@primaria-constanta.ro



Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

Tabel 1:

Avarii asfaltate 10.08.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Portitei nr. 2C	09.08.2021	10.08.2021
2.	Bd. Lapusneanu / Str. Secerisului	10.08.2021	10.08.2021
3.	Str. I. N. Roman nr 8 - canal	10.08.2021	10.08.2021
4.	Str. I. N. Roman nr 16 - canal	10.08.2021	10.08.2021
5.	Str. I. N. Roman nr 26 - canal	10.08.2021	10.08.2021
6.	Str. I. N. Roman nr 36 - canal	10.08.2021	10.08.2021
7.	Str. Fulger	10.08.2021	10.08.2021

Tabel 2:

Avarii propuse pentru asfaltare azi 11.08.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Fulger	11.08.2021	11.08.2021
2.	Str. Poporului nr. 197	10.08.2021	11.08.2021
3.	Str. Semanatorului nr. 10	05.08.2021	11.08.2021
4.	Str. Semanatorului nr. 38	09.08.2021	11.08.2021
5.	Str. Bogdan Vasile - canal	11.08.2021	11.08.2021

Tabel 3:

Avarii curente (lucrari executate 11.08.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile) .

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Petru Vulcan / Str. Flamanda	Hidrant	11.08.2021
2.	Str. Banu Mihalcea nr. 67	Bransament	11.08.2021
3.	Str. Perlei nr. 2 Hotel Mava	Bransament	11.08.2021
4.	Str. Crinului nr. 78	Bransament	11.08.2021
5.	Str. Verde nr. 17	Conducta Dn. 100 mm	11.08.2021
6.	Str. Amurgului nr. 17	Conducta Dn. 100 mm	11.08.2021
7.	Mamaia, Sat Vacanta Cuptorul cu placinte	Conducta Dn. 100 mm	11.08.2021
8.	Mamaia, Tabara de copii	Conducta Dn. 400 mm	11.08.2021
9.	Str. Ostrov nr. 6-6A	Reparare colector menajer	11.08.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Presura Aurel



INGINER SEF

Ing. Oprea Ion