


CENTRALIZATORUL DEZVELOR PE CATEGORII DE LUCRARI/OBIECTE

Lucrări tehnico edilitare ramase de executat la obiectivul de investitii "Construire locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii si lucrarii tehnico-

Deviz pe categorii de lucrari/obiecte	Rest materiale nepuse in opera si plavite (in custodie)	Valori lucrari cf masuratori teren
Carosabil sosea		
Parcale		
Racorduri strazi		
Trotuare si acces handicapati		
Borduri praf din ciment		
Lucrari edilitare		
Amenajare spatii verzi		
Semnalizare si marcaje rutiere		
Spatii plantate		
MOBILIER URBAN		
Mobilier urban		
RETEA JOASA TENSIUNE		
Retea joasa tensiune		
Montare utilitaje		
Utilitaje si echipamente tehnologice		
ILUMINAT PUBLIC		
Retea iluminat public		
Total fara TVA		

PROIECTANT
 S.C. House Consult S.R.L.


	materiale	manopera	utilitaj	transport					
TOTAL 2									
Cheltuieli indirecte-4%									
Profit-2%									
Total general fara TVA									

PROIECTANT
S.C.HOUSA CONSULT S.R.L.




MASURATORI DIRIGINTE LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC

Nr crt	Articol	UM	Cantitate masurat Diriginte			Pret total			transport	Total
			Diriginte	Preț unitar	material	manopera	utilaj			
1	DA06B2-STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLANT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP	MC	21.00							
2	TRAO1A15-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST=15KM	TONA	27.510							
3	TRAO1A15-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST=15KM	TONA	3.150							
4	DA06B1-STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLANT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTERN MEC BALAST	MC	60.000							
5	TRAO1A15-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST=15KM	TONA	32.20							
6	TRAO6A05-TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET C/PE DIST.DE 5 KM	TONA	15.000							
7	DA12B1-STRAT FUND REPROP P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	MC	66.00							
8	TRAO1A15-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST=15KM	TONA	76.56							
9	TRAO6A05-TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ET C/PE DIST.DE 5 KM	TONA	10.56							
10	DC05D1-IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 23 CM	MP	300.00							
11	2109971-BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622	MC	1.89							
12	2109995-BETON DE CIMENT B 400-BC30 STAS 3622	MC	60.00							
13	TRAO6A16-BETON DE CIMENT B 400-BC30 STAS 3622	TONA	163.50							

MASURATORI DIRIGINTE LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC

Liste de cantitati


Nr crt	Articol	UM	Cantitate			Pret total		
			Diriginte	material	utilaj	transport	Total	
1	DA06A2-STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	MC	57.53					
2	TRAD1A15-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST=15KM	TONA	65.560					
5	DA16A1-FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT	MP	575.360					
6	2100946-BETON CIMENT B 150-BC10	MC	57.53					
7	TRA06A15-TRANSPORT RUTIER AL BETONULUI MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 6.5 MC DIST 15 KM	TONA	135.20					
8	DB16C1-IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5 CM ASTERN MANUALA	MP	575.30					
9	2600246 BETON ASFALTIC BA8	TONA	41.42					
10	TRA01A16-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST=15KM	TONA	41.42					
11	DB01A1-CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRAYAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMINATE MEC	MP	575.30					
12	DB02D1-AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100MP	6.75					
TOTAL 1								
CAS-15.80%								
SOMAJ-0.50%								
SANATATE-5.20%								
FOND ACCIDENTE-0.2780%								
FNUASS -0.88%								
Fond garantare salarii-0.25%								
TOTAL 2								
Cheltuieli indirecte-4%								
Profit-2%								
Total general fara TVA								



MASURATORI DIRIGINTE LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC

C148-Borduri prefabricate

Nr crt	Articol	UM	Cantitate masurat Diriginte	Pret unitar	Pret total				Total	
					material	manopera	utilaj	transport		
1	DE10A1-BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20x25 CM PE FUNDATIE DIN BETON 30x15CM	M	60.50							
2	2100945-BETON CIMENT B160-BC10	MC	1.520							
3	TRA07A15-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST =16KM	TONA	10.200							
4	TR1AA013-INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG 3	TONA	10.20							
5	TRA08A15-TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST 15 KM	TONA	4.300							
6	DE1A1-BORD MCI PREF BETON 10x15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10x20 CM	M	320.50							
7	2100945-BETON CIMENT B160-BC10	MC	6.40							
8	TRA07A15-TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST =16KM	TONA	8.25							
9	TR1AA013-INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG 3	TONA	8.25							
10	TRA08A15-TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST 15 KM	TONA	13.44							
				TOTAL 1						
				CAS-15,80%						
				SOMAJ-0,50%						
				SANATALE-5,20%						
				FOND ACCIDENTE-0,2789%						
				FNUASS -0,85%						
				Fond garantare salarii-0,25%						
				TOTAL 2						
				Cheltuieli Indirecte-4%						
				Profit-2%						
				Total general fara TVA						




 PROIECTANT
 C. HOUSE CONSULT S.R.L.

MASURATORI DIRIGINTE LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC

Nr crt	Articol	UM	Cantitate masurat Diriginte	Pref unitar	Preț total				Total
					material	manopera	utilaj	transport	
1	1060001-Grup modular jocuri I	BUC	1.00						
2	1060002-Grup modular jocuri II	BUC	1.000						
3	1060003-Joc de leganat model tip calut	BUC	1.000						
4	1060004-Joc de leganat model tip motocicletă	BUC	3.00						
6	1060006-Banci din lemn si fier forjat	BUC	40.000						
7	1060007-Cosuri de gunoi	BUC	51.00						
TOTAL 1									
CAS-16,80%									
SOMAJ-0,50%									
SANATATE-5,20%									
FOND ACCIDENTE-0,2790%									
FNUASS-0,88%									
Fond garantare salarii-0,25%									
TOTAL 2									
Cheltuieli indirecte-4%									
Profit-2%									
Total general fara TVA									


PROIECTANT
 SCRUBASE CONSULT SRL



MASURATORI DIRIGINTE LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC

Liste de cantitati

Nr crt	Articol	UM	Cantitate masurat Diriginte	Preț unitar				Total
				material	manopera	utilaj	transport	
1	DF24A1-semnalizare rutiera asig continui circulatiei in timp execut lucrari cu indicatoare metalice	BUC	4.00					
2	DF19A1-Montarea indicatoarelor ptr circ rut din tabl oțel sau alum pe un stlp gata plantat	BUC	32.00					
3	7101619-Ind circuli tbi OL+POL R octogon h=700 mm F35 S1848	BUC	32.00					
4	DF18A1-Plantare stlpi pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati industrial	BUC	32.00					
5	6301793-Stalp metalic confectionat industrial	BUC	32.00					
6	2100945-Beton ciment B150-BC 10	MC	3.20					
7	TRA02A26-Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist=25 km	TONE	6.00					
8	DF16A1-Marcaje rutiere lungit simple duble cu intreruperi sau continue exec mec vop email microbite sticla	KM	3.21					
9	DF17A1-Marcaje lungit transvers si diverse executate mecaniz cu vopsea pe suprafete carosabile	MP	96.00					
10	TRA02A15-Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist =15km	TONE	6.000					
TOTAL 1				material	manopera	utilaj	transport	
				CAS-15,80%				
				SOMAJ-3,56%				
				SANATAIE-5,20%				
				FOND ACCIDENTE-0,2796%				
				FNUASS -0,385%				
				Fond garantare salarii-0,25%				
TOTAL 2				material	manopera	utilaj	transport	
				Cheltuieli indirecte-4%				
				Profit-2%				
				Total general fara TVA				


 PROIECTANT
 S.C. HOUSE CONSULT S.R.L.

1016
MASURATORI DIRIGINTE LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC

Nr crt	Articol	UM	Cantitate masurat Diriginte	Pret unitar	Pret total				Total
					materiale	manopera	utilitaj	transport	
2	W2G02A33-MONT CABLU SUBT 1KV GR 3.201-3.550 KG/M CU-AL IN TUB PE TRASEU FARA OBST CU TR MAN MONTAT	M	5.00						
3	4807004-CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/1KVx3x150+70M S 8778	M	5.000						
9	WZE18D1-TABL ECHIP PT FIRID BRANS LA BLOC LOC PER CARAM TIP E2.6 SIG MPR SIST-401,12 SIG MPR SIST-101 DEM	BUC	2.000						
10	7322264-FIRIDA DE BRANSAMENT TIP E4+4 ELECTROALFA	BUC	3.00						
16	EC03E1-CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FX CU DIBLURI METAL COND 95-150MMP	M	7.000						
17	4808995-CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/1KV 3+120+70 MMP	M	5.00						
TOTAL 1									
CAS-15.80%									
SOMAJ-0.50%									
SANATATE-5.20%									
FOND ACCIDENTE-0.2780%									
FNUJASS -0.85%									
Fond garantare salarii-0.25%									
TOTAL 2									
Cheltuieli indirecte-4%									
Profit-2%									
Total general fara TVA									

PROIECTANT
 S.C. HOUSE CONSULT S.R.L.

Liste de cantitati

Rest materiale repuse in opera si platite (in custodie)
LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC
conform situatii de plata S.C.GECOBIS BUILD S.R.L.

Nr crt	Articol	UM	Cantitate	Pret unitar			Pret total		
				material	manopera	utilaj	material	manopera	transport
1	1060001-Grup modular jocuri I	BUC	1,00						
3	1060003-Joc de leganat model tip calut	BUC	1,000						
4	1060004-Joc de leganat model tip motocicletă	BUC	2,00						
6	1060006-Banci din lemn si fier forjat	BUC	47,000						
7	1060007-Cosuri de gunoi	BUC	71,00						
TOTAL 1				material	manopera	utilaj	transport		
CAS-20,80%									
SOMAJ-0,50%									
SANATATE-5,20%									
FOND ACCIDENTE-0,2790%									
FNUASS-0,85%									
Fond garantare salarii-0,25%									
TOTAL 2				material	manopera	utilaj	transport		
Cheltuieli indirecte-0%									
Profit-0%									
Total general fara TVA									

PROIECTANT
S.C. HUS CONSULTING S.R.L.

Liste de cantitati

Rest materiale nepuse in opera si platite (in custodie)
 LUCRARI TEHNICO EDILITARE BABA NOVAC
 conform situatii de plata S.C.GECOBIS BUILD S.R.L.

Nr crt	Articol	UM	Cantitate	Pret unitar	material	manopera	utilaj	transport	Total
3	WYC08A1-CONSTRUCTII DIN OL MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF SUPORTURI STELAJE CANALE ETC MONTARE	KG	300.00						
4	W2F03A-CORP DE ILUMIN EXT ORNAM PT LAMPA CU VAPORI DE MERCUR SAU SODIU MONTAT PE STALP METAL 5 M PLANTAT	BUC	45.000						
5	5104107-CORP ILUMINAT STRADAL PVC5 5(SODIU) 70W	BUC	30.000						
6	5104108-CORP ILUMINAT STRADAL PVC5 5(SODIU) 250W	BUC	15.00						
7	W1MD04A-SIR DE CLEMECONNECTOR ELECTRIC DE 10-63 A	BUC	320.000						
11	5537478-CLEMA DE LEGATURA 16 MMP.63A	BUC	440.00						
12	ATA01A-MONTAREA APARATELOR IN PANOURI DULAPURI CUTII APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA PNA LA 1KG	BUC	45.00						
17	W1C10A1-CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINGATE MONTARE	BUC	38.00						
32	4806830-CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/1KV 4x16MMP 58778	M	100.00						
34	6718409-ETICHETA MAT PLASTIC PT MARCARE TRASEU CABLE (400x20x2)	BUC	45.00						
36	4806816-CABLU ENERGIE ACYY 0,6/1KV 4x6 MMP	M	34.00						
44	620213-STALP METALIC PENTRU ILUMINAT PUBLIC 9M GALVANIZAT	BUC	20.00						
46	6202410-LAMPADAR DIN MATERIAL COMPOZIT (FIBRA DE STICLA)	BUC	35.00						
			337.000						

